

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Наименование работ	Объём работ		Срок начала работ	Срок окончания работ	2025																														
		ед.изм.	количество			Август																														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Монолит ТИП-8 (НДК)																																			
	Монтаж объемной опалубки в осях АБ/6-11 до отм. +4,900			02.08.2025	05.08.2025																															
	Монтаж стола плиты перекрытия в осях АБ/6-11 отм. +4,900			04.08.2025	07.08.2025																															
	Армирование плиты перекрытия в осях АБ/6-11 отм. +4,900			06.08.2025	09.08.2025																															
	Бетонирование плиты перекрытия в осях АБ/6-11 отм. +4,900	м3	44	09.08.2025	09.08.2025																															
	Демонтаж объемной опалубки и стола плиты перекрытия в осях АБ/6-11 отм. +4,900			12.08.2025	14.08.2025																															
	Бетонирование стен в осях АВ/1-5 до отм. +3,900	м3	144	06.08.2025	06.08.2025																															
	Армирование стен в осях АВ/1-5 до отм. +4,900			07.08.2025	08.08.2025																															
	Монтаж опалубки стен в осях АВ/1-5 до отм. +4,900			08.08.2025	10.08.2025																															
	Бетонирование стен в осях АВ/1-5 до отм. +4,900	м3	37	11.08.2025	11.08.2025																															
	Демонтаж опалубки стен в осях АВ/1-5			13.08.2025	14.08.2025																															
	Монтаж объемной опалубки в осях АВ/1-5 до отм. +4,900			14.08.2025	16.08.2025																															
	Монтаж стола плиты перекрытия в осях АВ/1-5 отм. +4,900			15.08.2025	17.08.2025																															
	Армирование плиты перекрытия в осях АВ/1-5 отм. +4,900			17.08.2025	19.08.2025																															
	Бетонирование плиты перекрытия в осях АВ/1-5 отм. +4,900	м3	39	20.08.2025	20.08.2025																															
	Демонтаж объемной опалубки и стола плиты перекрытия в осях АВ/1-5 отм. +4,900			23.08.2025	24.08.2025																															
	Армирование парапета в осях Б/6-11 с отм. +5,100 до отм. 7,200			10.08.2025	12.08.2025																															
	Монтаж опалубки парапета в осях Б/6-11 с отм. +5,100 до отм. 7,200			12.08.2025	14.08.2025																															
	Бетонирование парапета в осях Б/6-11 с отм. +5,100 до отм. 7,200	м3	25	15.08.2025	15.08.2025																															
	Армирование парапета в осях Б/1-5 с отм. +5,100 до отм. 7,200			21.08.2025	22.08.2025																															
	Монтаж опалубки парапета в осях Б/1-5 с отм. +5,100 до отм. 7,200			22.08.2025	24.08.2025																															
	Бетонирование парапета в осях Б/1-5 с отм. +5,100 до отм. 7,200	м3	21	25.08.2025	25.08.2025																															
	Армирование подошвы ПС1 ось АБ/1 отм. -2,000			05.08.2025	08.08.2025																															
	Монтаж опалубки подошвы ПС1 ось АБ/1 отм. -2,000			08.08.2025	10.08.2025																															
	Бетонирование подошвы ПС1 ось АБ/1 отм. -2,000	м3	26	11.08.2025	11.08.2025																															
	Армирование ПС1 ось АБ/1 с отм. -1,400 до отм +7,200			12.08.2025	16.08.2025																															
	Монтаж опалубки ПС1 ось АБ/1 с отм. -1,400 до отм. +7,200			16.08.2025	19.08.2025																															
	Бетонирование ПС1 ось АБ/1 с отм. -1,400 до отм. +7,200	м3	32	20.08.2025	20.08.2025																															
	Подготовка основания под ПС1 ось АБ/11			04.08.2025	06.08.2025																															
	Устройство бетонной подготовки под ПС1	м3	7	07.08.2025	07.08.2025																															
	Армирование подошвы ПС1 ось АБ/11 отм. -2,000			08.08.2025	11.08.2025																															
	Монтаж опалубки подошвы ПС1 ось АБ/11 отм. -2,000			11.08.2025	13.08.2025																															
	Бетонирование подошвы ПС1 ось АБ/11 отм. -2,000	м3	26	14.08.2025	14.08.2025																															
	Армирование ПС1 ось АБ/11 с отм. -1,400 до отм +7,200			15.08.2025	19.08.2025																															
	Монтаж опалубки ПС1 ось АБ/11 с отм. -1,400 до отм. +7,200			19.08.2025	22.08.2025																															
	Бетонирование ПС1 ось АБ/11 с отм. -1,400 до отм. +7,200	м3	32	23.08.2025	23.08.2025																															
	Гидроизоляция стен в осях АБ/1-11 до отм. +4,900	м2	710	10.08.2025	17.08.2025																															
	Монтаж утеплителя в осях АБ/1-11 до отм. +5,100	м2	650	14.08.2025	22.08.2025																															

\* График актуален при своевременной поставке материалов.